

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «Тываэнерго» планировалось осуществить освоение капитальных вложений на 2010 год в объеме 67 445,0 т. руб.

В том числе освоение: техническое перевооружение и реконструкция - 42 496,0 т. руб.

Новое строительство- 23 749,0 т. руб.

На реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов – 7 585,0 т. р.,

в т. ч. планировалось освоение КВ на реконструкцию:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1. Электроснабжение 48, 114, 55 кв.жилых домов в г. Кызыле  | в объеме | 2 813,0 т.р., |
| 2. Проектные работы на реконструкцию ПС 110/10кВ «Западная» | в объеме | 3 862,0 т.р., |
| 3. Проектные работы на реконструкцию ПС 110/10кВ «Южная»    | в объеме | 3 982,0 т.р., |
| 4. Электролиний ВЛ 0,4-10кВ -                               | в объеме | 2 582,0 т.р., |
| 5. Трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ)                | в объеме | 4 003,0 т.р.  |

Фактическое освоение капитальных вложений составило 65 308,0 т. руб.

В том числе освоение: техническое перевооружение и реконструкция - 47 954,0 т. руб.

Новое строительство- 17 265,0 т. руб.

В результате исполнения ИПР 2010г. построено и реконструировано:

1. ВЛ (КЛ) 0,4-10кВ - 8,2 км,
2. ТП 10/0,4кВ - 2,4 МВА.

Введено в эксплуатацию:

1. ВЛ 0,4-10кВ - 1,44 км,
2. ТП 10/0,4кВ - 0,5 МВА,

Выполнены технические условия по подключению объектов технологического присоединения по социально значимым для республики объектам:

1. Спортивный центр с. Эрзин;
2. Спортивный центр с. Сарыг-Сеп;
3. Спортивный центр, с. Бай-Хаак;
4. 10квартирный жилой дом, с. Бай-Хаак.